

INCONTRO PRELIMINARE DI COORDINAMENTO
VERBALE DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

(art. 92 comma C D.lgs. 81/2008)

Cantiere: "Cooperativa Isola" via Bedazzo 22-24-26 – 48022 Lugo (RA)

IMPRESA: "Edil 2000" Molinella 40062 (BO)–via Bentivogli 82

Verbale del 01/04/2011

Sono presenti all'incontro preliminare per l'organizzazione dei lavori, presso l'immobile di via Bedazzo a Lugo:

- Arch. Zeni Antonella – CSE e DL; Ing. Villani Nicola DL Impianti;
- Geom. Lino Buzzoni titolare dell'impresa;
- Il capocantiere geom.....

Durante il sopralluogo si è potuto verificare che l'area interessata dai lavori risulta libera e non vi sono impedimenti all'esecuzione dei lavori; L'impresa ha installato il cartello di cantiere ed il cartello di divieto di ingresso, sono state verificate le rimozioni eseguite (porte esistenti, finestre e inferriate interne, impianti elettrici e termoidraulici) e sono stati concordati i seguenti punti:

- Martedì l'impresa procederà a rimuovere l'argano presente in cantiere, poi potranno iniziare gli scavi per la realizzazione della struttura interna;
- Prima di procedere con la rimozione della fibra di vetro dai tiranti l'impresa comunicherà la spesa da affrontare;
- L'ascensore avrà un quadro motore da esterno di circa cm. 60x30, è possibile non realizzare REI il ripostiglio del filtro piano primo;
- Ricordarsi di eseguire un asola nel solaio per l'aerazione del filtro al piano terra;
- Presente la ditta Sirio per il preventivo serramenti, si concordano serramenti in pvc per le finestre esterne;
- Dovrà essere assotigliato il solaio piano primo al fine di mantenere complanari i pavimenti interni (comunicare alla DL eventuali problemi);
- La committenza comunicherà formalmente l'ammontare del primo lotto dei lavori;
- L'impresa avviserà la DL prima di eseguire i getti di CLS;

- Sarà rimosso il pavimento nel disimpegno di collegamento con il nuovo solaio;



Osservazioni:

Sono presenti in cantiere i documenti di legge; gli operai sono forniti di adeguati DPI.

**Il Direttore dei lavori e
coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

